



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:		Orizaba de Agua del Municipio de Zinacantepec, México		N° ENTIDAD FISCALIZABLE:		165		CORRESPONDIENTE: (1)		ENERO DE 2025		Regresar principal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NÚM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S/L Cuenta 1234 ó 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (5 F. Cuenta 1235 + 1236 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	I/A (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA PA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	1235	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL DE POZO PROFUNDO "LAS CRUCES", UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, SIN NÚMERO, SAN LORENZO, CUAUHTENCO, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO	SAN LORENZO CUAUHTENCO	2,432,782.82	2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ Director del Organismo		MAESTRO PEDRO CELESTINO ESPERIDION PASTOR Director de Finanzas		M. EN A.P. VALERIA TOLEDO FLORES Comisario		ING. JUAN CARLOS RIVERA LOPEZ Similar a Director de Obras Públicas		FECHA DE IMPRESIÓN DÍA MES AÑO 07 05 2025		Ver 2021			
LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPLOS.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSPEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 36 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL. LO ANTERIOR SE CONFIRMA AL CALCE													



Elaboró: JUAN ANTONIO SEGUNDO ACUÑA

Revisó: ING. MAURICIO REYES CAMACHO

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE		Organismo de Agua del Municipio de Zinacantepec, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		105		MES CORRESPONDIENTE: (1) FEBRERO DE 2025																					
NÚM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.F. Cuenta 1234 ó 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIERO (16)	
1	1235	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL DE POZO PROFUNDO "LAS CRUCES", UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, SIN NÚMERO, SAN LORENZO CUAUHTENCO, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO	SAN LORENZO CUAUHTENCO	2,432,782.82	2024						-								-	-	-	-	2,432,782.82					95%	
2	1235	ELECTRIFICACIÓN DEL POZO PROFUNDO "LAS CRUCES", UBICADO EN CALLE SIN, SAN LORENZO CUAUHTENCO, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO	SAN LORENZO CUAUHTENCO	996,997.38	2024						-								-	-	-	-	996,997.38					95%	
1001				-							-								-	-	-	-							

TOTALES

1001 OBRAS

3,429,780.20

LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ
Director del Organismo

MAESTRO PEDRO CELESTINO ESPIRIDION
PASTOR
Director de Finanzas

M. EN A.P. VALERIA TOLEDO FLORES
Comisario

ING. JUAN CARLOS DARCIA LOPEZ
Similar a Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN

DÍA	MES	AÑO
07	05	2025

Ver 2021

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONSOLIDADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA O DIRECCIÓN DE FINANZAS Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 35º FRACC. III DE LA LEY DE FINANZAS DEL EDO. DE MÉX. Y MROS. ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM, ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



Regresar principal

Organismo de Agua del Municipio de Zinacantepec, México.

Nº ENTIDAD FISCALIZABLE 105

MES CORRESPONDIENTE: (1) MARZO DE 2025

Regresar Principal

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

NÚM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235.6 1235	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1231.4 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (1)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235.6 1235)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235.6 1235)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIERO (16)
1	1235	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL DE POZO PROFUNDO "LAS CRUCES", UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, SIN NÚMERO, SAN LORENZO CUAUHTENCO, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO	SAN LORENZO CUAUHTENCO	2,432,782.82	2024						-					-			-	-	-	-	2,432,782.82				95%	
2	1235	ELECTRIFICACIÓN DEL POZO PROFUNDO "LAS CRUCES", UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, SIN NÚMERO, SAN LORENZO CUAUHTENCO, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO	SAN LORENZO CUAUHTENCO	996,997.38	2024						-					-			-	-	-	-	996,997.38				95%	
1000				-							-					-			-	-	-	-						
1001				-							-					-			-	-	-	-						
TOTALES		4 OBRAS		3,429,780.20																			3,429,780.20					

LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ
Director del Organismo

MAESTRO PEDRO CELESTINO ESPERIDION PASTOR
Director de Finanzas

M. EN A.P. VALERIA TOLEDO FLORES
Comisario

ING. JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ
Similante a Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESION		
DÍA	MES	AÑO
07	05	2025

Ver 2021

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 35º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC, QUE FIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

